


Secuencia de instalación de un depósito prefabricado:



Menéndez Pelayo, 2. Zaragoza.




Doble vallado de protección



Demolición muro



Traslado y reubicación de un chopo



Vaciado



Replanteo depósito



Zapata perimetral y central



Losa agrupe zapatas y arquetas



Esperas para torre-pilar



Acopio muros prefabricados



Colocación dovelas



Unión dovelas



Colocación pilares centrales



Colocación corona



Sellado juntas con espuma de poliuretano




Sectores cubierta: hueco elevador



Colocación sectores prefabricados



Cubierta depósito



Impermeabilización



Red drenaje



Acometida eléctrica



Interior depósito



Pavimentación



Restitución muro



Encofrado monolito



Impermeabilización antiárbol



Monolito



Trazado acera

